

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		30 dias		60 dias		90 dias	
			%	valor	%	valor	%	valor	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E PERIÓDICOS	R\$ 7.353,47	6,03%	R\$ 2.426,64	33,00	R\$ 2.426,64	33,00	R\$ 2.500,18	34,00
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 4.050,98	3,32%	R\$ 810,20	20,00	R\$ 1.620,39	40,00	R\$ 1.620,39	40,00
03	ESQUADRIAS	R\$ 92.353,44	75,77%	R\$ 18.470,69	20,00	R\$ 36.941,37	40,00	R\$ 36.941,37	40,00
04	PINTURAS	R\$ 17.669,55	14,50%			R\$ 5.300,86	30,00	R\$ 12.368,68	70,00
06	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	R\$ 466,57	0,38%					R\$ 466,57	100,00
TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 121.894,00	100,00%	R\$ 21.707,53	17,81%	R\$ 46.289,27	37,98%	R\$ 53.897,19	44,22%
TOTAL ACUMULADO COM BDI				R\$ 21.707,53	17,81%	R\$ 67.996,80	55,78%	R\$ 121.894,00	100,00%

BASE
abr-19

SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E PORTAIS - CENTRO DE ATIVIDADES DE PALMAS

