

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DA SALA MULTIUSO CA DE PALMAS

Obra: REFORMA DA SALA DE JOGOS - SESC
Município: SESC/TO
Endereço: QUADRA 502 NORTE, AV. LO 16

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ VALOR DOS SERVIÇOS SEM BDI	R\$ VALOR DOS SERVIÇOS COM BDI	PESO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL GERAL	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	% ACUM.
1	Serviços preliminares e periódicos	13.811,42	17.489,40	4,96%	5.246,82	30,00	5.246,82	30,00	6.995,76	40,00	17.489,40	100,00%
2	Demolições e retiradas	1.698,59	2.150,92	0,61%	2.150,92	100,00					2.150,92	100,00%
3	Estrutura	140.558,56	177.989,31	50,46%	62.296,26	35,00	62.296,26	35,00	53.396,79	20,00	177.989,31	100,00%
4	Paredes	42.193,67	53.429,85	15,15%			32.057,91	60,00	21.371,94	40,00	53.429,85	100,00%
5	Forro	4.440,09	5.622,49	1,59%			3.373,49	60,00	2.248,99	40,00	5.622,49	100,00%
6	Esquadrias	11.432,49	14.476,97	4,10%			4.343,09	30,00	10.133,88	70,00	14.476,97	100,00%
7	Cobertura	15.066,37	19.078,55	5,41%					19.078,55	70,00	19.078,55	100,00%
8	Pavimentação	12.269,77	15.537,21	4,40%	7.768,61	50,00	6.214,89	40,00	1.553,72	10,00	15.537,21	100,00%
9	Pintura e revestimentos	10.227,00	12.950,45	3,67%			2.590,09	20,00	10.360,36	80,00	12.950,45	100,00%
10	Instalação Elétrica	5.130,60	6.496,88	1,84%			1.299,38	20,00	5.197,50	80,00	6.496,88	100,00%
11	Instalação pluvial e dreno de ar e rede de gás do ar-condicionado	1.958,70	2.480,30	0,70%	248,03	10,00	496,06	20,00	1.736,21	70,00	2.480,30	100,00%
12	Diversos	10.369,75	13.131,22	3,72%					13.131,22	100,00	13.131,22	100,00%
13	Equipamentos especiais	9.275,01	10.788,69	3,06%					10.788,69	100,00	10.788,69	100,00%
14	Serviços Finais	898,32	1.137,54	0,32%					1.137,54	100,00	1.137,54	100,00%

TOTAL	279.330,35	352.759,76	100,00%	77.710,63	22,03%	117.917,98	33,43%	157.131,15	44,54%	352.759,76	100,00%
-------	------------	------------	---------	-----------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	---------